



MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.
Teléfono: 7820-7786

OFICIO

Río Blanco, San Marcos, 6 de mayo de 2021

Lic. Luz Keyla Gramajo Vidchez
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Despacho Superior
SEGEPLAN

La saludamos cordialmente en nombre del municipio de Río Blanco, San Marcos, deseándole toda clase de bendiciones al frente de sus labores de tan prestigiada institución.

El motivo de la presente es para manifestarle y notificarle que hacemos entrega del Primer Informe Cuatrimestral SIPLANGL, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2021, con información de avance sobre los proyectos de ejecución de nuestro municipio, con esto contribuir y cumplir con las leyes vigentes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.



Oscar Tereso Alvarez Abelarde
Alcalde Municipal
Río Blanco, San Marcos

SEGEPLAN
Delegación San Marcos
RECIDIDO
U 7 MAY 2021

Hora: 11:00 Firma:

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 5/05/2021 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física	18000	18000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24900	24900	19.92%	19.92%
APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					200	20%	20%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0		24900	19.92%	19.92%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6196348.11	6196348.11	0	Ejecución financiera	6000	6000	0	460066.55	472066.55	7.62%	7.62%
CONSERVACION SALON CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	27	27	0	Ejecución física					27	100%	100%
		Meta financiera	89950	89950	0	Ejecución financiera	0	0	0		89950	100%	100%
CONSTRUCCION EDIFICIO CON PARQUEO SUBTERRANEO, CENTRO COMERCIAL, CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE DE RECREACION INFANTIL, PRIMERA FASE, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1695	1695	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	770000	770000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CON PARQUEO SUBTERRANEO CENTRO COMERCIAL CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE DE RECREACION INFANTIL 2 FASE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1730	1730	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO EDIFICIO (S) MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO INSTALACIONES DEPOR	Evento	Meta física	16	16	0	Ejecución física					1	6.25%	6.25%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 5/05/2021 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS M	Evento	Meta financiera	115980	115980	0	Ejecución financiera	0	0	0		1700	1.47%	1.47%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CULTURAL, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	28			59	16.16%	16.16%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	6000	6000	0		12000	16.67%	16.67%
APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física					91	24.93%	24.93%
		Meta financiera	1478418.11	1478418.11	0	Ejecución financiera	0	0	0		368416.55	24.92%	24.92%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	33500	7.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	27935214.07	27935214.07	0	Ejecución financiera	0	0	779325.88	192300.50	971626.38	3.48%	3.48%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	9840	9840	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3190700	3190700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	8569	8569	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2780512.64	2780512.64	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1103	1103	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3293000	3293000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO RIO HONDO A CRUCE ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	655	655	0	Ejecución física			268		268	40.92%	40.92%
		Meta financiera	820800	820800	0	Ejecución financiera	0	0	342000		342000	41.67%	41.67%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 5/05/2021 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	310	310	0	Ejecución física			279		279	90%	90%
		Meta financiera	499801	499801	0	Ejecución financiera	0	0	437325.88		437325.88	87.5%	87.5%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					180	100%	100%
		Meta financiera	103000	103000	0	Ejecución financiera	0	0	0		103000	100%	100%
CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN, SECTOR LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					50	100%	100%
		Meta financiera	87500.50	87500.50	0	Ejecución financiera	0	0	0		87500.50	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE 3A, AVENIDA Y 3A. CALLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2135	2135	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1385186	1385186	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DE LEON, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2056.25	2056.25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1044500	1044500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BARRIOS, ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RABANALES, ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SEÑALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89550	89550	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro lineal	Meta física	749	749	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 5/05/2021 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE FEDERICO GRAMAJO HACIA BARRIO LINDO, CABECER	Metro lineal	Meta financiera	1623000	1623000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE 2A. AV. Y 3A. CALLE A 4A. CALLE Y 3A. AV. Z1 CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	179594	179594	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR MALDONADO, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	83	83	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	149800	149800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4049	4049	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1303000	1303000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ BARRIOS, ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2857	2857	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1073000	1073000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2615.23	2615.23	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1645000	1645000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZEQUE, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6523.80	6523.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2972575.26	2972575.26	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL ESTADIO, ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1047	1047	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	597000	597000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIOS Y PLANIFICACIONES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Documento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	113670.67	113670.67	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, ALDEA EL DURAZNO, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	116.75	116.75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO CARRETERA (S) RIO BLA	Metro cuadrad	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física					1	0.03%	0.03%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 5/05/2021 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
APOYO CARRETERA (S) RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	304024	304024	0	Ejecución financiera	0	0	0		1800	0.59%	0.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2069	2069	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Dia	Meta física	6826	6826	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	436556	436556	0	Ejecución financiera	0	0	0	22081.56	22081.56	5.06%	5.06%
APOYO A LA EDUCACION DOCENTES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	319500	319500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	11	11	0	Ejecución física					2	18.18%	18.18%
		Meta financiera	117056	117056	0	Ejecución financiera	0	0	0		22081.56	18.86%	18.86%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	452	1366	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1540500	1540500	0	Ejecución financiera	0	0	0	146424.54	146424.54	9.51%	9.51%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					270	27%	27%
		Meta financiera	540500	540500	0	Ejecución financiera	0	0	0		146424.54	27.09%	27.09%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%