



MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.
Teléfono: 7820-7786



Of. No. 019-2022 Ref OTAA/mior
Río Blanco, San Marcos, 4 de mayo de 2022



Lic. Luz Keyla Gramajo Vidchez
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Despacho Superior
SEGEPLAN

La saludamos cordialmente en nombre del municipio de Río Blanco, San Marcos, deseándole toda clase de bendiciones al frente de sus labores de tan prestigiada institución.

El motivo de la presente es para manifestarle y notificarle que hacemos entrega del Primer Informe Cuatrimestral SIPLANGL, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2022, con información de avance sobre los proyectos de ejecución de nuestro municipio, con esto contribuir y cumplir con las leyes vigentes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.

(f) 
Oscar Tereso Alvarez Abelardo
Alcalde Municipal
Río Blanco, San Marcos 

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física	18000	18000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
285137-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente											
Áreas de espacio público gestionadas	Evento	Meta física	21	6000	0	Ejecución física				271	271	4.52%	1290.48%
		Meta financiera	8335170	8335170	0	Ejecución financiera	0	0	0	377335.75	377335.75	4.53%	4.53%
285147-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285145-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	16	16	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285154-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física				96	96	26.3%	26.3%
		Meta financiera	1322420	1322420	0	Ejecución financiera	0	0	0	353335.75	353335.75	26.72%	26.72%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CULTURAL, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	542250	542250	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CON PARQUEO SUBTERRANEO CENTRO COMERCIAL CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE DE RECREACION INFANTIL 2 FASE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1730	1730	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
285181-CONSERVACION SALON (ES) COMUNALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	35000	35000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285468-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	293500	293500		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286664-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	435.48	435.48		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285163-APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365		0	Ejecución física				120	120	32.88%	32.88%
		Meta financiera	72000	72000		0	Ejecución financiera	0	0	0	24000	24000	33.33%	33.33%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	33700	12		0	Ejecución física				1	1	8.33%	0%
		Meta financiera	21409649.50	21409649.50		0	Ejecución financiera	0	0	0	1451827.40	1451827.40	6.78%	6.78%
285371-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BARRIOS, ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2073	2073		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286426-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1382	1382		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	416700	416700		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2230	2230		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899400	899400		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ BARRIOS, ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1875	1875		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899300	899300		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2106	2106	0	Ejecución física				2106	2106	100%	100%
		Meta financiera	224950	224950	0	Ejecución financiera	0	0	0	224950	224950	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL ESTADIO, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1047	1047	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	686000	686000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285324-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTORES ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286395-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4872	4872	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2411279	2411279	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286684-MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA Y 5A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro	Meta física	1640	1640	0	Ejecución física				1640	1640	100%	100%
		Meta financiera	796250	796250	0	Ejecución financiera	0	0	0	796250	796250	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE FEDERICO GRAMAJO HACIA BARRIO LINDO, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4494	4494	0	Ejecución física				2251	2251	50.09%	50.09%
		Meta financiera	859845.50	859845.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	430627.40	430627.40	50.08%	50.08%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6618	6618	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	3400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285349-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTORES ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DE LEON, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2056.25	2056.25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1044500	1044500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RABANALES, ALDEA LA	Metro cuadrado	Meta financiera	899200	899200	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285205-APOYO INSTITUCIONAL ESTUDIOS Y PLANIFICACIONES MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Documento	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285174-CONSERVACION CARRETERA (S) MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285321-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTORES ALDEA EL DURAZNO Y CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285333-CONSERVACION CAMINO RURAL SECTORES ALDEA LOS POTRERILLOS, ALDEA PUEBLO VIEJO, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286430-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286435-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA Y 3A. CALLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2135	2135	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	692225	692225	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286362-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO, CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3931	3931	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1350000	1350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
286423-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DE LEON, ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GABRIEL, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1945	1945	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3077307.35	3077307.35		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3077307.35	3077307.35		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Bienestar para la gente														
Educación														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	6976	6976		0	Ejecución física				70	70	1%	1%
		Meta financiera	3652600	3652600		0	Ejecución financiera	0	0	0	39000	39000	1.07%	1.07%
278266-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	140	140		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1107600	1107600		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
278292-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	142	142		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
278190-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	182	182		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1115000	1115000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285129-APOYO A LA EDUCACION DOCENTES MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	275	275		0	Ejecución física				52	52	18.91%	18.91%
		Meta financiera	200000	200000		0	Ejecución financiera	0	0	0	39000	39000	19.5%	19.5%
285134-APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	11	11		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	462	1396	0	Ejecución física				461	461	33.02%	99.78%
		Meta financiera	598221.50	598221.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	117333	117333	19.61%	19.61%
285126-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				333	333	33.3%	33.3%
		Meta financiera	352000	352000	0	Ejecución financiera	0	0	0	117333	117333	33.33%	33.33%
CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	202	202	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	246221.50	246221.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física		295	0	Ejecución física				197	197	66.78%	0%
		Meta financiera	1122900	1122900	0	Ejecución financiera	0	0	0	589200	589200	52.47%	52.47%
CONSTRUCCION CEMENTERIO CASERIO LA LOMA, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3988.10	3988.10	0	Ejecución física				2672	2672	67%	67%
		Meta financiera	883200	883200	0	Ejecución financiera	0	0	0	589200	589200	66.71%	66.71%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	239700	239700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%


Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:		Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar	Aporte en especie	Meta física	6976	6976	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	475000	475000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
285355-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES, MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
285316-APOYO DOTACION INSUMOS Y SEMILLAS MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	300	300	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

F:



Alcalde Municipal

