



**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**  
Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.  
Teléfono: 7820-7786

Of. No. 001-2023 Ref OTAA/mior  
Río Blanco, San Marcos, 4 de enero de 2023


Lic. Luz Keyla Gramajo Vidchez  
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia  
Despacho Superior  
SEGEPLAN

La saludamos cordialmente en nombre del municipio de Río Blanco, San Marcos, deseándole toda clase de bendiciones al frente de sus labores de tan prestigiada institución.

El motivo de la presente es para manifestarle y notificarle que hacemos entrega del Tercer Informe Cuatrimestral SIPLANGL, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre del año 2022, con información de avance sobre los proyectos de ejecución de nuestro municipio, con esto contribuir y cumplir con las leyes vigentes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.

(f)   
Oscar Tereso Alvarez Abelarde  
Alcalde Municipal  
Río Blanco, San Marcos



SEGEPLAN  
Delegación San Marcos  
**RECIBIDO**  
06 ENE 2023  
Hora: 9:15 Firma: 

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física	18000	18000	0	Ejecución físic					0	0%	8999	49.99%	0%	49.99%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	49995	50%	0%	50%
285137-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	49.99	5%	0%	5%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49995	50%	0%	50%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Evento	Meta física	21	6000	0	Ejecución físic				2091	2091	34.85%	2707	45.12%	9957.14%	12890.48%
		Meta financier	8335170	8335170		Ejecución fina	0	0	0	2904808	2904808	34.85%	3761949.75	100%	34.85%	100%
285147-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física				3	3	60%	5	100%	60%	100%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	25000	25000	62.5%	40000	100%	62.5%	100%
285145-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	16	16	0	Ejecución física				8	8	50%	8	50%	50%	50%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	15000	15000	60%	15000	60%	60%	60%
285154-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física				122	122	33.42%	341	93.42%	33.42%	93.42%
		Meta financiera	1322420	1322420	0	Ejecución financiera	0	0	0	440808	440808	33.33%	1234949.75	93.39%	33.33%	93.39%
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CULTURAL, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	542250	542250	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO CON PARQUEO SUBTERRANEO CENTRO COMERCIAL CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE DE RECREACION INFANTIL 2 FASE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1730	1730	0	Ejecución física				692	692	40%	692	40%	40%	40%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2400000	2400000	40%	2400000	40%	40%	40%