



MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.
Teléfono: 7820-7786

Of. No. 036-2024 Ref OTAA/mior
Río Blanco, San Marcos, 4 de septiembre de 2024


Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario General de Planificación y Programación de la Presidencia
Despacho Superior
SEGEPLAN


La saludamos cordialmente en nombre del municipio de Río Blanco, San Marcos, deseándole toda clase de bendiciones al frente de sus labores de tan prestigiada institución.

El motivo de la presente es para manifestarle y notificarle que hacemos entrega del Segundo Informe Cuatrimestral SIPLANGL, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2024, con información de avance sobre los proyectos de ejecución de nuestro municipio, con esto contribuir y cumplir con las leyes vigentes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.

(f) 
Oscar Tereso Alvarez Abelarde
Alcalde Municipal
Río Blanco, San Marcos



SEGEPLAN
Delegación San Marcos
RECIBIDO
05 SEP 2024
Hora: 10:30 Firma: 

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	18000	18000	0	Ejecución física	0	0	0	4500	4500	25%	4941	27.45%	25%	27.45%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	25000	25000	25%	49525	49.53%	25%	49.53%
321994-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				250	250	25%	500	50%	25%	50%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	25000	25000	25%	49525	49.53%	25%	49.53%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	21	26072	0	Ejecución física	0	0	0	518	518	1.99%	518	1.99%	2466.67%	2466.67%
		Meta financier	7860200	7860200		Ejecución fina	0	0	0	156238	156238	1.99%	156238	1.99%	1.99%	1.99%
322022-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	16	16	0	Ejecución física				10	10	62.5%	10	62.5%	62.5%	62.5%
		Meta financiera	165000	165000	0	Ejecución financiera	0	0	0	92598	92598	56.12%	92598	56.12%	56.12%	56.12%
322090-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física				2500	2500	50%	2500	50%	50%	50%
		Meta financiera	100200	100200	0	Ejecución financiera	0	0	0	63640	63640	63.51%	63640	63.51%	63.51%	63.51%
307066-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
320682-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7500000	7500000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
322066-CONSERVACION SALON (ES) COMUNALES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	34000	5	0	Ejecución física	0	0	0	2	2	40%	3	60%	0.01%	0.01%
		Meta financier	3552077.48	3552077.48		Ejecución fina	0	0	0	1403012	1403012	39.5%	1582882	44.56%	39.5%	44.56%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4972	4972	0	Ejecución física				4972	4972	100%	4972	100%	100%	100%
		Meta financiera	1203012	1203012	0	Ejecución financiera	0	0	0	1203012	1203012	100%	1203012	100%	100%	100%
322345-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	403215	403215	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322333-MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1807.30	1807.30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	501090	501090	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322294-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2110.80	2110.80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	285328	285328	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320938-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN, SECTOR LOS PEREZ, CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315546-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3217	3217	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321869-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	500	500	0	Ejecución física				125	125	25%	125	25%	25%	25%
		Meta financiera	223242.48	223242.48	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	89.59%	200000	89.59%	89.59%	89.59%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO, CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3931	3931	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
322346-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUAS CRISTALINAS, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
287121-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MANZANAS, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1103	1103	0	Ejecución física					0	0%	125	11.33%	0%	11.33%
		Meta financiera	766190	766190	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	179870	23.48%	0%	23.48%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3487848.50	3487848.50	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3487848.50	3487848.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	7287	7287	0	Ejecución física	0	0	0	3774	3774	51.79%	3774	51.79%	51.79%	51.79%
		Meta financier	450000	450000		Ejecución fina	0	0	0	233060	233060	51.79%	233060	51.79%	51.79%	51.79%
318306-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321960-APOYO A LA EDUCACION DOCENTES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	275	275	0	Ejecución física				100	100	36.36%	100	36.36%	36.36%	36.36%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	130950	130950	43.65%	130950	43.65%	43.65%	43.65%
321969-APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Evento	Meta física	11	11	0	Ejecución física				8	8	72.73%	8	72.73%	72.73%	72.73%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera	0	0	0	102110	102110	75.64%	102110	75.64%	75.64%	75.64%
315630-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315582-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1015	1646	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	0.06%	0%	0.1%
		Meta financier	2295000	2295000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322428-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	441	441	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2275000	2275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298502-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	147	147	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	482	1458	0	Ejecución físic	0	0	0	157	157	10.77%	1090	74.76%	32.57%	226.14%
		Meta financier	1389907.43	1389907.43		Ejecución fina	0	0	0	150000	150000	10.79%	1046262.86	75.28%	10.79%	75.28%
295626-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	2456	2456	0	Ejecución física					0	0%	2456	100%	0%	100%
		Meta financiera	739907.43	739907.43	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	739907.43	100%	0%	100%
322481-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321930-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				300	300	30%	600	60%	30%	60%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	150000	150000	25%	306355.43	51.06%	25%	51.06%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	27	27	0	Ejecución físic	0	0	0	9	9	33.33%	17	62.96%	33.33%	62.96%
		Meta financier	1656646	1656646		Ejecución fina	0	0	0	552215	552215	33.33%	1029468.28	62.14%	33.33%	62.14%
322011-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	366	366	0	Ejecución física				123	123	33.61%	244	66.67%	33.61%	66.67%
		Meta financiera	1584646	1584646	0	Ejecución financiera	0	0	0	528215	528215	33.33%	981468.28	61.94%	33.33%	61.94%
321915-APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS	Dia	Meta física	366	366	0	Ejecución física				123	123	33.61%	244	66.67%	33.61%	66.67%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24000	24000	33.33%	48000	66.67%	33.33%	66.67%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garfuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productiv	Persona	Meta física	7287	7287	0	Ejecución físic	0	0	0	7287	7287	100%	7287	100%	100%	100%
		Meta financier	411400	411400		Ejecución fina	0	0	0	411400	411400	100%	411400	100%	100%	100%
322255-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES, RIO BLANCO, SAN MARCOS	Aporte en especie	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física				1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
		Meta financiera	411400	411400	0	Ejecución financiera	0	0	0	411400	411400	100%	411400	100%	100%	100%

F:


Alcalde Municipal

